

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	04/16	05/16	1	BFU-ABR	Alinhamento da via	00m50s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	08/10	08/25	1	LPA-PQR	Substituição de Lastro	00m30s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	12/15	13/09	1	PRT-VCL	Substituição de Lastro	00m38s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	25/03	26/06	1	PRU-CAI	Substituição de Lastro	00m52s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	28/22	29/22	1	CAI-FDR	Alinhamento da via	00m50s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:	LUZ - FMO	Restrições por motivos de manutenção:		03m40s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	21/18	23/14	2	VAU-PRU	Alinhamento da via	01m28s
2-Manutenção	7	7A (LUZ-FMO)	25/03	26/06	2	PRU-CAI	Substituição de Lastro	00m52s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:	FMO - LUZ	Restrições por motivos de manutenção:		02m20s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	18/16	19/18	1	VAU-PRU	Infiltração de água provocando desnivelamento e colmatação do lastro	00m59s
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	38/12	39/05	1	BFI-FMO	Passagem de pedestres provisória à estação de FMO	01m52s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:	LUZ - FMO	Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:		02m52s

Tipo	Linha	Trecho operacional	KM/P Inicial	KM/P Final	Via	Estações	Motivo principal	IPTV* (min)
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	18/16	19/18	2	VAU-PRU	Infiltração de água provocando desnivelamento e colmatação do lastro	00m59s
4-Obras da CPTM	7	7A (LUZ-FMO)	38/02	39/05	2	BFI-FMO	Deficiência geométrica (estação provisória)	02m49s
* IPTV - Indicador de Prejuízo no Tempo de Viagem.				Sentido:	FMO - LUZ	Restrições por motivos de Obras/Ag. Externos:		03m48s