



Ref.: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONVÊNIO 0424489101, de 22/04/2014, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS E SUA EMPRESA VINCULADA, A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUAS SECRETARIAS DE URBANISMO E LICENCIAMENTO – SMUL, DE GESTÃO – SEGES, DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT, OBJETIVANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO VIÁRIA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DA LINHA 15 - PRATA.

O presente Termo Aditivo tem como objetivo:

1. Prorrogar o prazo de vigência por mais 60 (sessenta meses), contados a partir de 22/04/2024, nos termos da Cláusula Quinta – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, sendo:

De: 120 (cento e vinte) meses, com o término previsto para 22/04/2024;
Para: 180 (cento e oitenta) meses, com o término previsto para 22/04/2029.
2. Substituir o ANEXO I - Cronograma de Implantação do Plano de Trabalho nº 002, pelo ANEXO IA - Cronograma de Implantação, integrante deste Aditivo;
3. Estudar Plano de Trabalho para continuidade da implantação da Linha 15 – Prata até a Cidade Tiradentes;
4. Todas as demais Cláusulas do Convênio nº 0424489101 e de seu Termo Aditivo nº 02, permanecem inalteradas por este Termo Aditivo;
5. Os signatários deste documento deverão dar ciência deste Termo Aditivo a todos os signatários do Convênio 0424489101.

MARCO
ANTONIO

ASSALVE:675107
10863

Assinado de forma
digital por MARCO
ANTONIO
ASSALVE:67510710863
Dados: 2024.04.22
18:18:47 -03'00'

MARCO ANTONIO ASSALVE
SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES
METROPOLITANOS – STM

São Paulo,

CELSO GONÇALVES BARBOSA
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE
E TRÂNSITO - SMT

PAULO SERGIO
AMALFI

MECA:02983474828

Assinado de forma digital por
PAULO SERGIO AMALFI
MECA:02983474828
Dados: 2024.04.19 19:24:08 -03'00'

PAULO SÉRGIO AMALFI MECA
DIRETOR DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
DA COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO – METRÔ

ANTONIO JULIO
CASTIGLIONI
NETO:05446233
719

Assinado de forma
digital por ANTONIO
JULIO CASTIGLIONI
NETO:05446233719
Dados: 2024.04.19
20:13:12 -03'00'

ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO
DIRETOR-PRESIDENTE
DA COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO - METRÔ



Ref.: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONVÊNIO 0424489101, de 22/04/2014, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS E SUA EMPRESA VINCULADA, A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUAS SECRETARIAS DE URBANISMO E LICENCIAMENTO – SMUL, DE GESTÃO – SEGES, DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT, OBJETIVANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO VIÁRIA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DA LINHA 15 - PRATA.

PLANO DE TRABALHO Nº 002

ANEXO IA – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

PLANO DE TRABALHO Nº 002 - (TRECHO AV. RAGUEB CHOHI ENTRE AVENIDA FORTE DO TRIUNFO E AVENIDA BENTO GUELFY) - CONVÊNIO Nº 0424489101					
ANEXO I A - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO					
Atividade		Responsável	Duração	Início	Término
FASE 1 - ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA AV. RAGUEB CHOHI PARA IMPLANTAÇÃO DA LINHA 15-PRATA, COM CICLOVIA REURBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO CANTEIRO CENTRAL (Implantação de duas faixas por sentido de tráfego com calçada mínima de 3m e alargamento do canteiro central para implantação do monotrilho e ciclovias)	Elaboração do Projeto Básico das Fases 1 e 2	METRÔ	535	13/10/20	01/04/22
	Fornecimento pela CET - Companhia de Engenharia de Tráfego de diretrizes de projeto (Desvio de Tráfego, Viário definitivo, sinalização, ciclovias) por meio de croquis, fornecimento de planilhas de sinalização e aprovação de projeto	PREFEITURA	Datas a serem informadas pela PMSP após a assinatura do presente Termo Aditivo nº 03.		
	DUP	METRÔ	426	01/08/21	01/10/22
	Cadastro Individual de Imóveis	METRÔ	518	01/08/21	01/01/23
	Termo de Permissão de Uso (TPU) das áreas públicas não municipais necessárias	METRÔ	Não haverá necessidade de celebração de Termo de Permissão de Uso (TPU) das áreas públicas não municipais.		
	Termo de Permissão de Uso (TPU) das áreas públicas municipais necessárias	PREFEITURA	Datas a serem informadas pela PMSP após a assinatura do presente Termos Aditivo nº 03.		
	Licença de Instalação - LAI	METRÔ	546	01/11/22	30/04/24
	Desapropriação/ Reassentamento	METRÔ	1127	01/08/21	01/09/24
	Plano de Comunicação Social do Empreendimento	METRÔ	1370	01/03/24	01/12/27



	Contratação do Projeto Executivo das fases 1 e 2 e da Obra Civil da fase 1	METRÔ	607	01/09/22	30/04/24
	Contratação Demolição	METRÔ	607	01/09/22	30/04/24
	Execução Demolição	METRÔ	182	01/05/24	30/10/24
	Implantação das Obras Civas da Fase 1	METRÔ	1095	01/10/24	01/10/27
	Entrega a Prefeitura do Projeto Executivo da Fase 2	METRÔ	30	01/10/24	31/10/24
Atividade		Responsável	Duração	Início	Término
FASE 2 - ALARGAMENTO DA AV. RAGUEB CHOHFI (compreendendo a Implantação da terceira faixa nos dois sentidos de tráfego da avenida com calçada de 3 metros).	Laudo Macro	PREFEITURA	DATAS A SEREM DEFINIDAS PELA PMSP APÓS O RECEBIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DA FASE 2.		
	DUP	PREFEITURA			
	Cadastro Individual de Imóveis	PREFEITURA			
	Licença Ambiental Prévia - LP e Licença de Instalação LAI	PREFEITURA			
	Termo de Permissão de Uso (TPU) das áreas públicas não municipais necessárias	PREFEITURA			
	Desapropriação/Reassentamento	PREFEITURA			
	Plano de Comunicação Social	PREFEITURA			
	Implantação de Obras Civas	PREFEITURA			

São Paulo,

MARCO ANTONIO ASSALVE:67510710863
0863
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO ASSALVE:67510710863
Dados: 2024.04.22 18:27:38 -03'00'

MARCO ANTONIO ASSALVE
SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES
METROPOLITANOS – STM

CELSO GONÇALVES BARBOSA
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE
E TRÂNSITO - SMT

PAULO SERGIO AMALFI
MECA:02983474828
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO AMALFI
MECA:02983474828
Dados: 2024.04.19 19:24:41 -03'00'

PAULO SÉRGIO AMALFI MECA
DIRETOR DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
DA COMPANHIA DO METRÔ
DE SÃO PAULO – METRÔ

ANTONIO JULIO CASTIGLIONI
NETO:05446233719
Assinado de forma digital por ANTONIO JULIO CASTIGLIONI
NETO:05446233719
Dados: 2024.04.19 20:13:39 -03'00'

ANTÔNIO JÚLIO CASTIGLIONI NETO
DIRETOR-PRESIDENTE
DA COMPANHIA DO METRÔ
DE SÃO PAULO - METRÔ

Documento assinado digitalmente

CELSO GONÇALVES BARBOSA
Data: 22/04/2024 15:12:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

