
TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 14/06**Contrato nº 005/CR/1998****Processo nº 005.048/2006 - Protocolo ARTESP nº 76.421**

Pelo presente instrumento, a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**, instituída pela Lei Complementar nº 914, de 14/01/2002, neste ato representada por seu Diretor Geral, Ulysses Carraro, nos termos do Decreto nº 46.708, de 22/04/2002 e do Decreto nº 46.875, de 01/07/2002, doravante designada **ARTESP** e a **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.**, aqui representada na forma de seus atos constitutivos, por seu Diretor Presidente, Maurício Soares de Vasconcellos e por seu Diretor Roberto Siriani de Oliveira, doravante designada **CONTRATADA**.

OBJETO DO CONTRATO : Exploração, mediante concessão, do Sistema Anhanguera Bandeirantes (Lote 01), compreendendo a execução e gestão dos serviços delegados, a execução e gestão de serviços de apoio aos serviços não delegados e gestão dos serviços complementares, nos termos do Decreto nº 40.077, de 10 de maio de 1995

FINALIDADE : Aprovação da 3ª e 4ª readequações do cronograma de investimentos do Lote 01.

CONSIDERANDO

as adequações do cronograma físico-financeiro do Lote 1, consignadas no Relatório Técnico RT-DIN.0014/2005 (3ª adequação), objeto de aprovação do Conselho Diretor da **ARTESP** em deliberação de 01/11/2005, conforme elementos de instrução constantes do Protocolo ARTESP nº 69.849/05;

que, em reunião de 24/05/2006, o Conselho Diretor da ARTESP aprovou o Ajuste II da 4ª adequação do cronograma físico-financeiro do Lote 01, consolidando no cronograma existente as alterações constantes do RT.DIN.0001/06 (Protocolo ARTESP 76.421/06), bem como do RT.DIN.0007/06 (Protocolo ARTESP 77.999/2006) e do Relatório RT.DIN.0012/06 (Protocolo ARTESP nº 84.218/06),

resolvem as partes aditar o Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, o que fazem mediante os seguintes termos:





CLÁUSULA PRIMEIRA :

Ficam incluídas no Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, com todos os deveres e obrigações decorrentes dos padrões estabelecidos no ajuste, as alterações constantes da 3ª e 4ª readequações do Cronograma Físico-Financeiro do Lote 01 (Ajuste II), alterando, por conseguinte, o Quadro 6-A – Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negócios a que se refere o Anexo 8 do Edital de Licitação 007/CIC/1997, conforme demonstrado no cronograma anexo que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA :

Os estudos relativos ao equilíbrio econômico-financeiro advindo das inclusões mencionadas na Cláusula 1ª serão realizados oportunamente, em processo administrativo próprio, mediante conveniente instrução da **CONTRATADA** e análise das áreas técnicas e jurídica da **ARTESP**, observada a Cláusula 25 do Contrato de Concessão e a Resolução ST-2, de 11/03/2005.

CLÁUSULA TERCEIRA :

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do **Contrato de Concessão nº 005/CR/1998** e seus aditamentos, que ficam ratificadas naquilo que não conflitam com o conteúdo deste instrumento ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.

O presente instrumento, lavrado em 04 (quatro) vias, com 03 (três) folhas cada, de igual teor e forma, na Diretoria Geral da ARTESP, situada na Rua Iaiá nº 126, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em 15 de setembro de 2.006, lido e achado conforme, é assinado pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP

Ulysses Carraro
Diretor Geral




CONTRATADA


CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.


Maurício Soares de Vasconcellos
Diretor-Presidente


Roberto Siriani de Oliveira
Diretor

Testemunhas:


RG: 24.880.080-2


Edmilson Naves dos Santos
RG: 42.891.506-1




1 de 10

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0001/06 + (RT.DIN.0007/06 + RT.DIN.0012/06)
4ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

3ª Adequação

4ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	3ª Adequação		4ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0201010106	SP330	Vias Marginais - Implantação km 53+500 ao km 54+158 Pista Norte - Jundiaí	30/10/98	14/04/99	30/10/98	14/04/99	930,00	930,00																			
							930,00	930,00								5.430,00											
0201010107	SP330	Vias Marginais - Implantação km 54+158 ao km 58+500 Pista Norte - Jundiaí	01/05/05	30/04/06	01/05/05	30/04/06	5.430,00									5.430,00											
							5.430,00																				
0201010108	SP330	Vias Marginais - Implantação km 26+995 ao km 27+700 Pista Sul - Osasco	01/07/01	31/08/01	01/07/01	31/08/01																					
0201010109	SP330	Vias Marginais - Implantação km 23+400 ao km 24+464, trecho do Cemitérios junto ao trevo do Rodoanel até a saída do posto Selenco com 1.064,512m, na pista Norte da SP-330 - Osasco	01/05/06	30/09/06	01/11/06	15/08/07	1.741,25									1.741,25											
							1.741,32									282,66	290,22	1.451,10									
0201010110	SP330	3ª Faixa - Implantação km 51+200 ao km 52+200 - Pista Sul - Jundiaí	01/11/05	31/07/06	01/11/05	31/07/06	424,00									282,66	141,34										
							424,00									282,66	141,34										
0201010102		TRECHO JUNDIAÍ - CAMPINAS					75.790,35		1.887,82			3.531,82	2.035,78			17.576,27	15.184,99	2.220,12		4.240,00			7.632,00	22.369,15			
							75.790,35		1.887,82			3.531,82	2.035,78			17.576,27	15.184,99	2.220,12		4.240,00			7.632,00	22.369,15			
0201010201	SP330	3ª Faixa - Implantação km 62+000 ao km 71+000 Pista Norte/ Pista Sul - Jundiaí/ Louveira	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	7.632,00																				
							7.632,00																				
0201010202	SP330	3ª Faixa - Implantação km 71+000 ao km 76+000 Pista Norte/ Pista Sul - Louveira/ Vinhedo	01/05/09	30/04/10	01/05/09	30/04/10	4.240,00																				
							4.240,00																				
0201010203	SP330	Vias Marginais - Implantação km 86+000 ao km 92+000 Pista Norte/ Pista Sul - Campinas	01/05/12	30/04/13	01/05/12	30/04/13	10.914,99																				
							10.914,99																				
0201010204	SP330	Vias Marginais - Implantação km 92+000 ao km 98+000 Pista Norte/ Pista Sul - Campinas	01/05/06	30/04/07	01/05/06	30/04/07	15.184,99																				
							15.184,99																				
0201010205	SP330	Vias Marginais - Implantação km 98+000 ao km 103+500 Pista Norte/ Pista Sul - Campinas	01/05/05	30/04/06	01/05/05	31/10/06	17.570,27																				
							17.570,27																				
0201010206		Vias Marginais - Implantação km 103+500 ao km 110+000 Pista Norte/ Pista Sul - Campinas/ Sumaré					19.241,08																				
							19.241,08																				
020101020601	SP330	Vias Marginais - Implantação km 106+270 ao km 107+450 Pista Norte e km 105+730 ao km 107+400 Pista Sul junto ao trevo do km 107+000 - Sumaré	21/08/02	30/04/04	21/08/02	30/04/04	4.205,12																				
							4.205,12																				
020101020602	SP330	Vias Marginais - Implantação km 108+600 ao km 109+520 Pista Sul junto ao PGF km 110+000 - Pista Sul - Sumaré	15/10/02	31/12/03	15/10/02	31/12/03	1.361,68																				
							1.361,68																				
020101020603	SP330	Vias Marginais - Implantação km 103+500 ao km 110+000 - subtrecho restante - Campinas/ Sumaré	01/05/12	30/04/13	01/05/12	30/04/13	11.454,16																				
							11.454,16																				
020101020604	SP330	Vias Marginais - Implantação km 103+500 ao km 104+250 Pista Norte e Sul	01/05/07	30/04/08	01/05/07	30/04/08	2.220,12																				
							2.220,12																				
0201010207	SP330	4ª Faixa - Implantação km 103+000 ao km 104+000 - Pista Norte - Campinas	07/07/99	30/11/99	07/07/99	30/11/99	1.007,02																				
							1.007,02																				
02010103		TRECHO CAMPINAS - LIMEIRA					39.510,78																				
							39.510,78																				
0201010301		Vias Marginais - Implantação km 110+000 ao km 120+000 Pista Norte/ Pista Sul - Sumaré/ Americana					16.170,11																				
							16.170,11																				
020101030101	SP330	Vias Marginais - Implantação km 119+000 ao km 120+000 Pista Norte Americana	01/11/01	31/07/02	01/11/01	31/07/02	808,51																				
							808,51																				
020101030102	SP330	Vias Marginais - Implantação km 114+000 (650 m de extensão) - Sumaré	01/12/02	31/08/03	01/12/02	31/08/03	525,53																				
							525,53																				
020101030103	SP330	Vias Marginais - Sub-Trecho Restante entre km 110+000 e km 120+000 - Sumaré/ Americana	01/05/12	30/04/13	01/05/12	30/04/13	14.836,07																				
							14.836,07																				
0201010302		3ª Faixa - Implantação km 120+000 ao km 147+000 - Americana/ Limeira					22.895,99																				
							254,40																				
020101030201	SP330	3ª Faixa - Implantação km 128+022 ao km 128+602 - Pista Sul - Americana	01/10/00	31/10/00	01/10/00	31/10/00	254,40																				
							254,40																				
020101030202	SP330	3ª Faixa - Implantação km 130+532 ao km 129+731 Pista Sul (junto à Ponte sobre o Rio Piracicaba Pista Sul) - Americana	01/12/99	31/12/99	01/12/99	31/12/99	339,62																				
							339,62																				
020101030203	SP330	3ª Faixa - Implantação km 129+744 ao km 130+252 Pista Norte (junto à Ponte sobre o Rio Piracicaba Pista Norte) - Americana	01/08/02	30/08/02	01/08/02	30/08/02	215,39																				
							215,39																				
020101030204	SP330	3ª Faixa - Implantação km 120+000 ao km 147+000 - subtrecho restante - Americana/ Limeira	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	22.086,58																				
							22.086,58																				
0201010303	SP330	Vias Marginais do km 120+000 ao km 120+550 - Americana	01/11/01	28/07/02	01/11/01	28/07/02	444,68																				
							444,68																				
020102		Rodovia - SP 348					52.576,02																				
							52.576,02																				
02010201		4ª Faixa - Implantação km 16+000 ao km 47+000 - São Paulo/ Jundiaí					26.288,02																				
							26.288,02																				

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0001/06 + (RT.DIN.0007/06 + RT.DIN.0012/06)

4ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

3ª Adequação

4ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	3ª Adequação		4ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0201020101	SP348	4ª Faixa - Sub-trecho entre o km 35+265 ao km 36+765 Pista Sul e entre km 37+930 ao 38+850 Pista Norte - Caieiras/ Cajamar	01/10/00	28/02/01	01/10/00	28/02/01	987,92			987,92																	
							987,92			987,92																	
							12.650,05						5.611,27	5.277,37	1.761,41												
0201020102	SP348	4ª Faixa - Sub-trecho restante entre o km 16+000 ao km 47+000 Pista Sul - São Paulo / Jundiaí	01/05/04	30/09/06	01/05/04	30/09/06	12.650,05								5.611,27	5.277,37	1.761,41										
							12.650,05								5.611,27	5.277,37	1.761,41										
0201020103	SP348	4ª Faixa - Sub-trecho restante entre o km 16+000 ao km 47+000 Pista Norte - São Paulo / Jundiaí	01/05/04	30/09/06	01/05/04	30/09/06	12.650,05								5.611,27	5.277,37	1.761,41										
							12.650,05								5.611,27	5.277,37	1.761,41										
02010202		5ª Faixa - Implantação km 16+000 ao km 47+000					26.288,00			987,92															25.300,08		
							987,92			987,92																	
0201020201	SP348	5ª Faixa - Sub-trecho entre o km 35+265 e km 36+765 Pista Sul e km 37+930 ao 38+850 Pista Norte - Caieiras/ Cajamar	01/10/00	28/02/01	01/10/00	28/02/01	987,92			987,92																	
							987,92			987,92																	
							25.300,08																	25.300,08			
0201020202	SP348	5ª Faixa - Sub trecho restante entre o km 16+000 e km 47+000 - São Paulo/ Jundiaí	01/05/13	30/04/14	01/05/13	30/04/14	25.300,08																				
							25.300,08																				
02010203	SP348	4ª Faixa - Implantação km 14+600 ao km 15+900 Pista Norte - São Paulo	01/08/03	31/01/04	01/08/03	31/01/04																					
							18.628,30	7.419,15	7.570,25	2.971,06	667,84																
0202		INSTALAÇÕES					18.628,30	7.419,15	7.570,25	2.971,06	667,84																
020201		IMPLANTAÇÃO/ MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO																									
							3.880,07	3.880,07																			
02020101		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO					3.880,07	3.880,07																			
							3.880,07	3.880,07																			
0202010101	SP330	Praça de Pedágio - Implantação km 118+000 - Sumaré	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98	3.880,07																				
							3.880,07			3.880,07																	
0202010102	SP348	Praça de Pedágio - Implantação km 115+520 Pista Norte/Sul (Antigo km 118+000) - Sumaré	10/04/00	17/05/01	10/04/00	17/05/01																					
0202010103	SP348	Praça de Pedágio - Implantação km 159+550 - Limeira	17/07/00	15/12/01	17/07/00	15/12/01																					
0202010104	SP330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 26+000 Pista Sul - Perus	01/09/00	28/02/01	01/09/00	28/02/01																					
0202010105	SP330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 81+000 Pista Sul - Valinhos	01/12/00	28/02/01	01/12/00	28/02/01																					
0202010106	SP330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 117+000 Pista Sul - Nova Odessa	01/10/01	31/12/01	01/10/01	31/12/01																					
0202010107	SP330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 152+000 Pista Sul - Limeira	01/10/01	31/12/01	01/10/01	31/12/01																					
0202010108	SP348	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 36+000 Pista Sul - Campo Limpo	01/09/00	28/02/01	01/09/00	28/02/01																					
0202010109	SP348	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 77+000 Pista Sul (antiga Vinhedo) - Itupeva	01/09/00	28/02/01	01/09/00	28/02/01																					
02020102		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO	01/06/98	30/12/98	01/06/98	30/12/98	2.700,32			2.700,32																	
							2.700,32			2.700,32																	
0202010201	SP330	Praça de Pedágio - Modernização km 26+000 - Perus	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98	540,06			540,06																	
							540,06			540,06																	
0202010202	SP330	Praça de Pedágio - Modernização km 82+000 - Valinhos	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98	540,06			540,06																	
							540,06			540,06																	
0202010203	SP330	Praça de Pedágio - Modernização km 152+000 - Limeira	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98	540,06			540,06																	
							540,06			540,06																	
0202010204	SP348	Praça de Pedágio - Modernização km 39+000 - Campo Limpo	01/06/98	30/12/98	01/06/98	30/12/98	540,06			540,06																	
							540,06			540,06																	
0202010205	SP348	Praça de Pedágio - Modernização km 77+000 - Itupeva	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98	540,06			540,06																	
							540,06			540,06																	
020202		IMPLANTAÇÃO DE PGF - Posto Geral de Fiscalização	01/08/99	23/06/01	01/08/99	23/06/01	5.243,03			3.401,55	1.361,32	488,16															
							5.243,03			3.401,55	1.361,32	488,16															
0202020101	SP330	PGF - Implantação km 37+000 Pista Norte - Cajamar	01/08/99	31/07/00	01/08/99	31/07/00	1.293,38			1.110,50	182,88																

3ª Adequação

4ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	3ª Adequação		4ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0202020106	SP330	PGF - Implantação km 82+000 Pista Norte - Valinhos - Obra Cancelada																									
0202020201	SP348	PGF - Implantação km 40+000 Pista Norte - São Paulo/ Jundiaí	30/11/99	16/10/00	30/11/99	16/10/00	1.293,38		1.116,58	182,88																	
0202020202	SP348	PGF - Implantação km 39+000 Pista Sul - Campo Limpo - Obra Cancelada																									
0202020203	SP348	PGF - Implantação km 58+000 Pista Sul - Jundiaí	30/11/99	31/07/00	30/11/99	31/07/00	885,41		590,27	295,14																	
0202020204	SP348	PGF - Implantação km 79+000 Pista Sul - Campinas - Obra Cancelada					6.804,88	838,76	4.188,70	1.809,74	187,68																
020203		INSTALAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL					6.804,88	838,76	4.188,70	1.809,74	187,68																
02020301	SP330	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E MODERNIZAÇÃO DE CCO	01/08/98	31/12/99	01/08/98	31/12/99	3.585,43	653,21	2.932,22																		
02020302		BASES OPERACIONAIS AUXILIARES - SAU					3.219,45	185,55	1.236,48	1.809,74	187,68																
0203		IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS					6.067,94	467,97	4.100,95	1.013,02			486,90														
020301		IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS - SP 330					5.803,86	467,97	3.487,27	687,48			486,90		116,24	348,72											
02030101	SP330	Passarela - Implantação km 20+580 - Osasco	01/09/99	31/01/00	01/09/99	31/01/00	464,97		464,97																		
02030102	SP330	Passarela - Implantação km 17+140 (antigo km 56+300) - São Paulo	01/08/99	20/12/99	01/08/99	20/12/99	464,97		464,97																		
02030103	SP330	Passarela - Implantação km 96+000 - Campinas	01/12/99	30/03/00	01/12/99	30/03/00	464,96		464,96																		
02030104	SP330	Passarela - Implantação km 100+000 (antigo km 103+000) - Campinas	20/08/98	05/01/99	20/08/98	05/01/99	467,97	467,97																			
02030105	SP330	Passarela - Implantação km 104+330 - Campinas	26/07/99	30/10/99	26/07/99	30/10/99	464,97		464,97																		
02030106	SP330	Passarela - Implantação km 109+565 - Sumaré	19/07/99	30/10/99	19/07/99	30/10/99	464,97		464,97																		
02030107	SP330	Passarela - Implantação km 114+300 (antigo km 114+000) - Sumaré	01/11/99	25/02/00	01/11/99	25/02/00	464,97		464,97																		
02030108	SP330	Passarela - Implantação km 50+336 (Antigo km 50+400) - Jundiaí	31/01/00	30/04/00	31/01/00	30/04/00	464,97		464,97																		
02030109	SP330	Passarela - Implantação km 120+752 (Antigo km 120+500) - Americana	09/03/00	23/08/00	09/03/00	23/08/00	464,98		232,49	232,49																	
02030110	SP330	Passarela - Implantação km 149+900 (antigo km 149+700) - Limeira	01/09/00	10/12/00	01/09/00	10/12/00	464,97			464,97																	
02030112	SP330	Passarela - Implantação km 43+000 - Cajamar	23/08/02	22/11/02	23/08/02	22/11/02																					
02030113	SP330	Passarela - Implantação km 23+250 - Osasco	01/02/03	30/08/03	01/02/03	30/08/03	486,00						486,00														
02030114	SP330	Passarela - Implantação km 33+000 - Cajamar	23/08/02	31/10/02	23/08/02	31/10/02	486,00																				
02030115	SP330	Passarela - Implantação km 145+700 - Limeira	20/10/02	20/01/03	20/10/02	20/01/03																					
02030116	SP330	Passarela - Implantação km 124+000 - Americana	01/08/03	30/11/03	01/08/03	30/11/03																					
02030119	SP330	Passarela - Implantação km 36+500 - Cajamar			10/04/06	31/07/06	464,96																				
020302		IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS - SP 348					929,24		613,68	315,56																	
02030201	SP348	Passarela - Implantação km 22+170 - São Paulo	10/01/00	30/04/00	10/01/00	30/04/00	464,27		464,27																		
02030202	SP348	Passarela - Implantação km 93+620 (antigo km 91+200) - Campinas	12/04/00	23/05/00	12/04/00	23/05/00	464,97		148,41	315,56																	
020303	SP300	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS - SP 300																									
02030301	SP300	Passarela - Implantação km 63+000 - Jundiaí	01/08/03	31/01/04	01/08/03	31/01/04																					

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0001/06 + (RT.DIN.0007/06 + RT.DIN.0012/06)
4ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

3ª Adequação

4ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	3ª Adequação		4ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
								5.111,52	11.953,34	52.895,20	37.096,06	8.141,36	7.022,59	10.715,89	14.150,91	10.436,10	7.562,31										
0204		DISPOSITIVOS DE ENTRONCAMENTOS					165.085,58																				
							166.459,31	5.111,52	11.953,34	52.895,20	37.096,06	8.141,36	7.022,59	11.588,70	14.153,56	10.439,05	7.571,13	12,94	95,12	64,13	2,95	21,12	24,50	127,23	2,95	26,89	168,27
020401		PRIORIDADE 1					95.896,93									300,00											
							44.134,78			8.350,33	52.833,61	34.403,99															
									4.389,08	26.011,87	13.733,83																
02040101	SP330	Implantação de Trevo km 22+160 (antigo km 21+650) - SP 330 x Rodoanel (Prioridade 1) - São Paulo/Osasco	01/10/99	10/10/01	01/10/99	10/10/01																					
							44.134,78			4.389,08	26.011,87	13.733,83															
							300,00																				
0204010101	SP330	Implantação de Barreira Acústica - Trevo km 22+160 - SP 330 x Rodoanel - São Paulo/Osasco	01/01/08	30/04/08	01/01/08	30/04/08																					
							300,00																				
							51.462,15			3.970,25	26.821,74	26.670,16															
02040102	SP348	Implantação de Trevo km 23+800 (antigo km 19+900) - SP 348 x Rodoanel (Prioridade 1) - São Paulo	01/10/99	10/10/01	01/10/99	10/10/01				3.970,25	26.821,74	26.670,16															
							51.462,15			3.970,25	26.821,74	26.670,16															
0204010201	SP348	Implantação de Barreira Acústica - Trevo km 23+800 - SP 348 x Rodoanel - São Paulo																									
020402		PRIORIDADE 2					9.246,26	5.111,52	2.239,69		1.895,05																
							7.351,21	5.111,52	2.239,69																		
02040201	SP330	Complementação da Interseção km 92+000 - SP-330 x SP 075 - Rotatória de Campinas (Prioridade 2)	26/08/98	15/08/99	26/08/98	15/08/99																					
							7.351,21	5.111,52	2.239,69																		
02040203	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo km 120+000 - SP 330 x SP 304 (Prioridade 2) - Americana	01/11/01	30/04/02	01/11/01	30/04/02	1.895,05				1.895,05																
							1.895,05				1.895,05																
02040204	SP330	Implantação de Retorno Operacional km 134+000 (Prioridade 2) - Limeira																									
020403		PRIORIDADE 3					13.128,75			1.162,84	10,73	648,81	3.240,37	3.900,00	4.166,00												
							648,81					648,81															
02040301	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 58+000 (Prioridade 3) - Jundiaí	29/08/01	28/12/01	29/08/01	28/12/01																					
							648,81																				
							8.066,00				648,81																
02040303	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 98+000 - SP 330 x SP 101 (Prioridade 3) - Campinas	01/08/03	30/09/04	01/08/03	30/09/04								3.900,00	4.166,00												
							8.066,00							3.900,00	4.166,00												
02040304	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 125+000 (Prioridade 3) - Americana	01/08/99	31/07/00	01/08/99	31/07/00	1.173,57			1.162,84	10,73																
							1.173,57			1.162,84	10,73																
02040305	SP330	Implantação de Dispositivo - km 127+000 (Prioridade 3) - Americana	15/05/02	30/12/02	15/05/02	30/12/02	3.240,37					3.240,37															
							3.240,37					3.240,37															
020404		PRIORIDADE 4					17.942,41					851,37	290,76	4.428,76	10.656,83	1.714,69											
							16.800,28																				
02040401	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 62+000 - SP 330 x SP 300 (Prioridade 4) - Jundiaí	23/08/04	31/07/06	23/08/04	31/07/06																					
							16.800,28																				
							507,58						507,58														
02040402	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 82+000 (Prioridade 4) - Valinhos	01/05/02	31/10/02	01/05/02	31/10/02																					
							507,58						507,58														
02040403	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 114+000 (Prioridade 4) - Sumaré	01/11/02	31/08/03	01/11/02	31/08/03	436,14							145,38	290,76												
							436,14							145,38	290,76												
02040404	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 142+000 (Prioridade 4) - Limeira	01/11/02	30/04/03	01/11/02	30/04/03	198,41							198,41													
							198,41							198,41													
020405		PRIORIDADE 5					26.602,49				128,38	4.048,62	2.831,83	785,15	2.823,78	6.721,41	7.262,31										
							6.753,07					4.048,62	2.793,45														
02040502	SP330	Implantação de Dispositivo - km 107+000 (Prioridade 5) - Sumaré	21/08/02	30/04/04	21/08/02	30/04/04																					
							6.753,07					4.048,62	2.793,45														
02040503	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 119+000 (Prioridade 5) - Nova Odessa					256,76				128,38		128,38														
							128,38				128,38																
0204050301	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 119+000 - Lado Norte - Nova Odessa	01/09/01	31/12/01	01/09/01	31/12/01																					
							128,38				128,38																
0204050302	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 119+000 - Lado Sul - Nova Odessa	01/05/03	30/04/04	01/05/03	30/04/04	128,38							128,38													
							128,38							128,													

7 de 10

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0001/06 + (RT.DIN.0007/06 + RT.DIN.0012/06)
4ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

3ª Adequação

4ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	3ª Adequação		4ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO		
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
05010204	SP348	Execução dos reparos na Pista de Acesso da Marginal Tietê para a SP-348			01/08/06	31/12/06																							
																						</							

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0001/06 + (RT.DIN.0007/06 + RT.DIN.0012/06)
4ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

3ª Adequação

4ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	3ª Adequação		4ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
050401	SP330	Barreiras Rígidas de Concreto - km 11+600 ao km 19+000 - São Paulo	01/05/98	30/06/99	01/05/98	30/06/99	6.503,74	6.466,78	36,96																		
050402	SP330	Barreiras Rígidas de Concreto - km 20+400 ao km 98+000 - Osasco/ Campinas	01/12/99	30/03/02	01/12/99	30/03/02	21.114,76		360,90	218,46	20.596,30																
050403		Dispositivos de Segurança					5.663,82				5.663,82																
0505		Sinalização - Em todas as Rodovias	01/11/98	30/04/17	01/11/98	30/04/17	23.213,15	608,60	1.743,47	1.659,75	524,89	1.303,56	1.106,89		1.691,84	3.151,11			563,99	2.300,87	3.715,23				1.691,84	3.151,11	
							23.213,15	608,60	1.743,47	1.659,75	524,89	1.303,56	1.106,89		1.691,84	3.151,11			563,99	2.300,87	3.715,23				1.691,84	3.151,11	
							3.185,82		489,51	78,36	207,50	1.303,56	1.106,89														
050501	SP330	Sinalização 1ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/10/99	30/04/04	01/10/99	30/04/04	3.185,82		489,51	78,36	207,50	1.303,56	1.106,89														
							3.185,82		489,51	78,36	207,50	1.303,56	1.106,89														
050502	SP330	Sinalização 2ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/05/06	30/04/07	01/05/06	30/04/07	2.014,97								2.014,97												
							2.014,97								2.014,97												
050503	SP330	Sinalização 3ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	2.014,97														2.014,97						
							2.014,97														2.014,97						
050504	SP330	Sinalização 4ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/05/16	30/04/17	01/05/16	30/04/17	2.014,97																			2.014,97	
							2.014,97																			2.014,97	
050505	SP330	Sinalização 1ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/09/98	30/09/99	01/09/98	30/09/99	1.420,17	608,60	811,57																		
							1.420,17	608,60	811,57																		
050506	SP330	Sinalização 2ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/05/06	30/04/07	01/05/06	30/04/07	1.136,14									1.136,14											
							1.136,14									1.136,14											
050507	SP330	Sinalização 3ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	1.136,14														1.136,14						
							1.136,14														1.136,14						
050508	SP330	Sinalização 4ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/05/16	30/04/17	01/05/16	30/04/17	1.136,14																			1.136,14	
							1.136,14																			1.136,14	
050509	SP348	Sinalização 1ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/10/99	28/02/02	01/10/99	28/02/02	2.114,80		262,86	1.535,35	317,39																
							2.114,80		262,86	1.535,35	317,39																
050510	SP348	Sinalização 2ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/05/05	30/04/06	01/05/05	30/04/06	1.691,84								1.691,84												
							1.691,84								1.691,84												
050511	SP348	Sinalização 3ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/05/09	30/04/11	01/05/09	30/04/11	1.691,89												563,99	1.127,90							
							1.691,89												563,99	1.127,90							
050512	SP348	Sinalização 4ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/05/15	30/04/16	01/05/15	30/04/16	1.691,84																		1.691,84		
							1.691,84																		1.691,84		
050513	SP348	Sinalização Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	1.700,26														1.700,26						
							1.700,26														1.700,26						
050514	SP300	Sinalização Rodovia Dom Gabriel - 1ª Intervenção - Jundiaí	01/03/01	30/04/01	01/03/01	30/04/01	46,04			46,04																	
							46,04			46,04																	
050515	SP300	Sinalização Rodovia Dom Gabriel - 2ª Intervenção - Jundiaí	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	36,83														36,83						
							36,83														36,83						
050516		Sinalização Vertical e Aérea	01/05/99	30/04/00	01/05/99	30/04/00	180,33			180,33																	
							180,33			180,33																	
0506		Outros Melhoramentos	01/05/98	30/04/00	01/05/98	30/04/00	11.266,50	1.826,72	9.439,78																		
							11.266,50	1.826,72	9.439,78																		
050602	SP330	Correção e adequação do sistema de drenagem																									
05060201	SP330	Correção e adequação do sistema de drenagem - km 15+500 ao km 17+000 - Incluindo construção de Bueiro km 16+000 - São Paulo	26/07/99	24/04/00	26/07/99	24/04/00																					
05060202	SP330	Correção e adequação do sistema de drenagem - km 17+000 ao km 18+000 - São Paulo	01/05/99	30/11/99	01/05/99	30/11/99																					
05060203	SP330	Prolongamento de Galeria km 87+000 - Campinas	01/08/99	20/04/00	01/08/99	20/04/00																					
05060204	SP330	Prolongamento de Galeria km 89+000 - Campinas	08/12/99	20/04/00	08/12/99	20/04/00																					
050603		Estabilização de taludes																									
05060301	SP330	Estabilização de talude de Corte e Aterro - São Paulo/ Cordeirópolis	01/02/99	20/12/00	01/02/99	20/12/00																					
05060302	SP348	Estabilização de Taludes de Corte e Aterro	01/02/99	20/12/00	01/02/99	20/12/00																					
050605	SP330	Recapeamento - km 75+900 - Trevo de Vinhedo	01/06/98	26/10/98	01/06/98	26/10/98																					
050606	SP330	Recapeamento - km 82+000 - SP-330 - Campinas	01/06/00	30/09/00	01/06/00	30/09/00																					

