
TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 18/08

Contrato nº 005/CR/1998

Processo nº 007.126/2007 - Protocolo ARTESP nº 113.241/07

Pelo presente instrumento, a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**, instituída pela Lei Complementar nº 914, de 14/01/2002, neste ato representada por seu Diretor Geral, **CARLOS EDUARDO SAMPAIO DÓRIA**, nos termos do Decreto nº 46.708, de 22/04/2002 e do Decreto nº 46.875, de 01/07/2002, doravante designada **ARTESP** e a **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.**, aqui representada na forma de seus atos constitutivos, por seu Diretor Presidente, **MAURÍCIO SOARES VASCONCELLOS** e por seu Diretor **ROBERTO SIRIANI DE OLIVEIRA**, doravante designada **CONTRATADA**

OBJETO DO CONTRATO:

Exploração, mediante concessão, do Sistema Anhanguera Bandeirantes (Lote 01), compreendendo a execução e gestão dos serviços delegados, a execução e gestão de serviços de apoio aos serviços não delegados e gestão dos serviços complementares, nos termos do Decreto nº 40.077, de 10 de maio de 1995.

FINALIDADE:

Aprovação da 7ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 01.

e



CONSIDERANDO

o relatório técnico da Diretoria de Investimentos RT.DIN.0020/07, de 30/10/2007;
os estudos promovidos pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro conforme despacho FD.DCE.1141/08, de 16/05/2008, bem como os fundamentos exarados no Parecer Técnico-Institucional nº 0054/08, de 29/05/2008 e demais elementos de instrução constantes do Processo ARTESP nº 007.126/2007;

a deliberação da 350ª Reunião do Conselho Diretor da ARTESP, de 30/05/2008, que aprovou as alterações promovidas na 7ª adequação do cronograma de investimentos da **CONTRATADA**, reconhecendo o desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998;

resolvem as partes aditar o Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, o que fazem mediante os seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aprovada a 7ª adequação do cronograma físico-financeiro, alterando o Quadro 6-A – Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negócios a que se refere o Anexo 8 do Edital de Licitação nº 007/CIC/1997, conforme demonstrado no cronograma anexo que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste instrumento e do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica reconhecido o desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, em decorrência da adequação de cronograma mencionada na cláusula anterior, tudo conforme demonstrativos e justificativas técnicas e jurídicas expendidas no Processo nº 007.126/2007.



CLÁUSULA TERCEIRA

O desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, reconhecido na Cláusula Segunda, resultou numa posição final representativa de um crédito a favor do Poder Concedente em Valor Presente Líquido de R\$ 226 mil (duzentos e vinte e seis mil reais), base julho/1997, alterando a TIR do projeto para 19,78654%, decorrente dos ajustes realizados.

CLÁUSULA QUARTA

Fica certo e ajustado pelas partes, que o restabelecimento da TIR, aos saldos de caixa do projeto, segundo os parâmetros da proposta inicial, com taxa de desconto equivalente a 19,77735% (TIR do projeto original), será realizado oportunamente, em processo administrativo próprio, observando as modalidades estabelecidas no item 25.3 do Contrato de Concessão e a Resolução ST-2, de 11/03/2005.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998 e seus aditamentos, que ficam ratificadas naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste instrumento ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.

O presente instrumento, lavrado em 04 (quatro) vias, com 04 (quatro) laudas cada, de igual teor e forma, na Diretoria Geral da ARTESP, situada na Rua Urussuí nº 300, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em 06 de agosto de 2008, lido e



achado conforme, é assinado pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP



CARLOS EDUARDO SAMPAIO DÓRIA

Diretor Geral

Wilson Recchi
Diretor de Assuntos Institucionais
Respondendo pela Diretoria Geral

CONTRATADA


CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.


MAURÍCIO SOARES VASCONCELLOS
Diretor-Presidente


ROBERTO SIRIANI DE OLIVEIRA
Diretor

Testemunhas:


RG. 43887999-5


RG. 34.729.927-1

1 de 12

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

06

LOTE 1

RT.DIN.0020/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

|--|

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0020/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

6ª Adequação

7ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO		
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
020101030106	SP330	Vias Marginais - Implantação km 110+800 ao km 112+900 Pista Sul - Sumaré	01/05/08	30/04/10	01/05/08	30/04/10	1.697,85											848,92	848,93										
							1.697,85																						
							1.537,00																						
020101030107	SP330	Vias Marginais - Implantação km 121+100 ao km 123+000 Pista Norte Sumaré	01/05/08	31/12/08	01/03/08	31/10/08	1.537,00											848,92	848,93										
							1.537,00																						
							2.068,20													517,10	1.551,10								
020101030108	SP330	Vias Marginais - Implantação km 112+900 ao km 113+560 Pista Sul - Sumaré			01/05/08	30/04/09																							
							533,61																						
							22.895,99																						
0201010302		3ª Faixa - Implantação km 120+000 ao km 147+000 - Americana/ Limeira																											
							22.895,99																						
							254,40																						
020101030201	SP330	3ª Faixa - Implantação km 128+022 ao km 128+602 - Pista Sul - Americana	01/10/00	31/10/00	01/10/00	31/10/00	254,40																						
							254,40																						
							254,40																						
020101030202	SP330	3ª Faixa - Implantação km 130+532 ao km 129+731 Pista Sul (junto à Ponte sobre o Rio Piracicaba Pista Sul) - Americana	01/12/99	31/12/99	01/12/99	31/12/99	339,62																						
							339,62																						
							339,62																						
020101030203	SP330	3ª Faixa - Implantação km 129+744 ao km 130+252 Pista Norte (junto à Ponte sobre o Rio Piracicaba Pista Norte) - Americana	01/06/02	30/06/02	01/06/02	30/06/02	215,39																						
							215,39																						
							215,39																						
020101030204	SP330	3ª Faixa - Implantação km 120+000 ao km 147+000 - subtrecho restante - Americana/ Limeira	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	22.086,58																						
							22.086,58																						
							22.086,58																						
0201010303	SP330	Vias Marginais do km 120+000 ao km 120+550 - Americana	01/11/01	26/07/02	01/11/01	26/07/02	444,68				193,10	251,58																	
							444,68				193,10	251,58																	
							51.289,18				1.975,84																		
020102		Rodovia - SP 348																											
							51.289,18				1.975,84																		
							25.001,18				987,92																		
02010201		4ª Faixa - Implantação km 16+000 ao km 47+000 - São Paulo/ Jundiá					25.001,18																						
							987,92																						
							987,92																						
0201020101	SP348	4ª Faixa - Sub-trecho entre o km 35+265 ao km 36+765 Pista Sul e entre km 37+930 ao 38+850 Pista Norte - Caieiras/ Cajamar	01/10/00	28/02/01	01/10/00	28/02/01	987,92																						
							987,92																						
							987,92																						
0201020102	SP348	4ª Faixa - Sub-trecho restante entre o km 16+000 ao km 47+000 Pista Sul - São Paulo / Jundiá	01/05/04	30/09/06	01/05/04	30/09/06	11.363,21																						
							11.363,21																						
							12.650,05																						
0201020103	SP348	4ª Faixa - Sub-trecho restante entre o km 16+000 ao km 47+410 Pista Norte - São Paulo / Jundiá	01/05/04	30/09/06	01/05/04	30/09/06	12.650,05																						
							12.650,05																						
							26.288,00																						
02010202		5ª Faixa - Implantação km 16+000 ao km 47+000					26.288,00																						
							987,92																						
							987,92																						
0201020201	SP348	5ª Faixa - Sub-trecho entre o km 35+265 e km 36+765 Pista Sul e km 37+930 ao 38+850 Pista Norte - Caieiras/ Cajamar	01/10/00	28/02/01	01/10/00	28/02/01	987,92																						
							987,92																						
							987,92																						
0201020202	SP348	5ª Faixa - Sub trecho restante entre o km 16+000 e km 47+000 - São Paulo/ Jundiá	01/05/13	30/04/14	01/05/13	30/04/14	25.300,08																						
							25.300,08																						
							25.300,08																						
02010203	SP348	4ª Faixa - Implantação km 14+600 ao km 15+900 Pista Norte - São Paulo	01/08/03	31/01/04	01/08/03	31/01/04																							
0202		INSTALAÇÕES					26.433,30	7.419,15	7.570,25	2.971,06	667,84							1.951,25	5.853,75										
							26.433,30	7.419,15	7.570,25	2.971,06	667,84																		
							6.580,39																						
020201		IMPLANTAÇÃO/ MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO					6.580,39	6.580,39																					
							3.880,07	3.880,07																					
							3.880,07	3.880,07																					
02020101		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO					3.880,07	3.880,07																					
							3.880,07	3.880,07																					

6ª Adequação

7ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02020102		MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO	01/06/98	30/12/98	01/06/98	30/12/98	2.700,32	2.700,32																			
							2.700,32																				
							2.700,32																				
0202010201	SP330	Praça de Pedágio - Modernização km 26+000 - Perus	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98	540,08	540,08																			
							540,08	540,08																			
							540,08	540,08																			
0202010202	SP330	Praça de Pedágio - Modernização km 82+000 - Valinhos	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98	540,06	540,06																			
							540,06	540,06																			
							540,06	540,06																			
0202010203	SP330	Praça de Pedágio - Modernização km 152+000 - Limeira	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98	540,06	540,06																			
							540,06	540,06																			
							540,06	540,06																			
0202010204	SP348	Praça de Pedágio - Modernização km 39+000 - Campo Limpo	01/06/98	30/12/98	01/06/98	30/12/98	540,06	540,06																			
							540,06	540,06																			
							540,06	540,06																			
0202010205	SP348	Praça de Pedágio - Modernização km 77+000 - Itupeva	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98	540,06	540,06																			
							540,06	540,06																			
							540,06	540,06																			
020202		IMPLANTAÇÃO DE PGF - Posto Geral de Fiscalização					13.048,03		3.401,55	1.361,32	480,16							1.951,25	5.853,75								
							13.048,03		3.401,55	1.361,32	480,16							1.951,25	5.853,75								
							1.293,38																				
0202020101	SP330	PGF - Implantação km 37+000 Pista Norte - Cajamar	01/08/99	31/07/00	01/08/99	31/07/00		1.110,50	182,88																		
							1.293,38		1.110,50	182,88																	
							885,43		590,28	295,15																	
0202020102	SP330	PGF - Implantação km 53+000 Pista Sul - Jundiaí	01/08/99	31/07/00	01/08/99	31/07/00		590,28	295,15																		
							885,43		590,28	295,15																	
							885,43			405,27	480,16																
0202020103	SP330	PGF - Implantação km 110+000 Pista Sul - Sumaré	02/01/01	23/06/01	02/01/01	23/06/01			405,27		480,16																
							885,43			405,27	480,16																
0202020104	SP330	PGF - Implantação km 116+000 Pista Norte - Nova Odessa - Obra Cancelada																									
0202020105	SP330	PGF - Implantação km 137+000 Pista Sul - Limeira - Obra Cancelada																									
0202020106	SP330	PGF - Implantação km 82+000 Pista Norte - Valinhos - Obra Cancelada																									
0202020107	SP330	PGF - Implantação km 112+000 Pista Sul - Sumaré	01/01/09	30/04/10	01/01/09	30/04/10	7.805,00											1.951,25	5.853,75								
							7.805,00																				
							1.293,38		1.110,50	182,88								1.951,25	5.853,75								
0202020201	SP348	PGF - Implantação km 40+000 Pista Norte - São Paulo/ Jundiaí	30/11/99	16/10/00	30/11/99	16/10/00		1.110,50	182,88																		
							1.293,38		1.110,50	182,88																	
0202020202	SP348	PGF - Implantação km 39+000 Pista Sul - Campo Limpo - Obra Cancelada																									
0202020203	SP348	PGF - Implantação km 58+000 Pista Sul - Jundiaí	30/11/99	31/07/00	30/11/99	31/07/00	885,41		590,27	295,14																	
							885,41		590,27	295,14																	
0202020204	SP348	PGF - Implantação km 79+000 Pista Sul - Campinas - Obra Cancelada																									
020203		INSTALAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL					6.804,88	838,76	4.168,70	1.609,74	187,68																
							6.804,88	838,76	4.168,70	1.609,74	187,68																
02020301	SP330	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E MODERNIZAÇÃO DE CCO	01/08/98	31/12/99	01/08/98	31/12/99	3.585,43	653,21	2.932,22																		
							3.585,43	653,21	2.932,22																		
02020302		BASES OPERACIONAIS AUXILIARES - SAU					3.219,45	185,55	1.236,48	1.609,74	187,68																
							3.219,45	185,55	1.236,48	1.609,74	187,68																
0203		IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS					6.532,90	467,97	4.100,95	1.013,02					486,00		116,24	348,72									
							6.532,90	467,97	4.100,95	1.013,02					486,00		116,24	348,72									
020301		IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS - SP 330					5.603,66	467,97	3.487,27	697,46					486,00		116,24	348,72									
							5.603,66	467,97	3.487,27	697,46					486,00		116,24	348,72									
02030101	SP330	Passarela - Implantação km 20+580 - Osasco	01/09/99	31/01/00	01/09/99	31/01/00	464,97		464,97																		
							464,97		464,97																		
0203																											

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0020/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

						6º Adequação		7º Adequação				valor = R\$ X 1.000																
Item	ROD.	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
	SP		Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
02030108	SP330	Passarela - Implantação km 50+336 (Antigo km 50+400) - Jundiaí	31/01/00	30/04/00	31/01/00	30/04/00	464,97		464,97																			
							464,97		464,97																			
02030109	SP330	Passarela - Implantação km 120+752 (Antigo km 120+500) - Americana	09/03/00	23/06/00	09/03/00	23/06/00	464,98		232,49		232,49																	
							464,98		232,49		232,49																	
02030110	SP330	Passarela - Implantação km 149+900 (antigo km 149+700) - Limeira	01/09/00	10/12/00	01/09/00	10/12/00	464,97																					
							464,97																					
02030112	SP330	Passarela - Implantação km 43+000 - Cajamar	23/08/02	22/11/02	23/08/02	22/11/02																						
02030113	SP330	Passarela - Implantação km 23+250 - Osasco	01/02/03	30/06/03	01/02/03	30/06/03	486,00							486,00														
							486,00						486,00															
02030114	SP330	Passarela - Implantação km 33+000 - Cajamar	23/08/02	31/10/02	23/08/02	31/10/02																						
02030115	SP330	Passarela - Implantação km 145+700 - Limeira	20/10/02	20/01/03	20/10/02	20/01/03																						
02030116	SP330	Passarela - Implantação km 124+000 - Americana	01/08/03	30/11/03	01/08/03	30/11/03																						
02030119	SP330	Passarela - Implantação km 36+500 - Cajamar	10/04/06	31/07/06	10/04/06	31/07/06	464,96								116,24		348,72											
							464,96								116,24		348,72											
02030120	SP330	Passarela - Implantação no km 51+800 da SP-330	01/06/07	31/10/07	01/06/07	31/10/07																						
02030121	SP330	Passarela - Implantação no km 125+900 da SP-330	01/06/07	31/10/07	01/06/07	28/02/08																						
							929,24		613,68		315,56																	
020302		IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS - SP 348					929,24		613,68		315,56																	
							464,27		464,27																			
02030201	SP348	Passarela - Implantação km 22+170 - São Paulo	10/01/00	30/04/00	10/01/00	30/04/00	464,27		464,27																			
							464,27		464,27																			
02030202	SP348	Passarela - Implantação km 93+620 (antigo km 91+200) - Campinas	12/04/00	23/05/00	12/04/00	23/05/00	464,97		149,41		315,56																	
							464,97		149,41		315,56																	
020303	SP300	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS - SP 300																										
02030301	SP300	Passarela - Implantação km 63+000 - Jundiaí	01/08/03	31/01/04	01/08/03	31/01/04																						
0204		DISPOSITIVOS DE ENTRONCAMENTOS					310.914,63	5.111,52	11.953,34	52.895,20	37.096,66	8.141,36	7.022,59	11.588,70	14.454,27	13.785,35	62.417,13	60.933,99	25.076,38	64,13	2,95	21,12	24,50	127,23	2,95	26,99	168,27	
							314.595,00	5.111,52	11.953,34	52.895,20	37.096,66	8.141,36	7.022,59	11.588,70	14.454,27	13.785,35	51.087,49	73.473,13	27.547,25	64,13	2,95	21,12	24,50	127,23	2,95	26,99	168,27	
							95.896,93		8.359,33	52.833,61	34.403,99																	
020401		PRIORIDADE 1					95.896,93		8.359,33	52.833,61	34.403,99								300,00									
							44.134,78		4.389,08	26.011,87	13.733,83																	
02040101	SP330	Implantação de Trevo km 22+160 (antigo km 21+650) - SP 330 x Rodoanel (Prioridade 1) - São Paulo/ Osasco	01/10/99	10/10/01	01/10/99	10/10/01																						
0204010101	SP330	Implantação de Barreira Acústica - Trevo km 22+160 - SP 330 x Rodoanel - São Paulo/ Osasco	01/01/08	30/04/08	01/05/09	30/11/09	300,00																					
							300,00																					
02040102	SP348	Implantação de Trevo km 23+800 (antigo km 19+900) - SP 348 x Rodoanel (Prioridade 1) - São Paulo	01/10/99	10/10/01	01/10/99	10/10/01	51.462,15		3.970,25	26.821,74	20.670,16																	
							51.462,15		3.970,25	26.821,74	20.670,16																	
0204010201	SP348	Implantação de Barreira Acústica - Trevo km 23+800 - SP 348 x Rodoanel - São Paulo																										
							9.246,26	5.111,52	2.239,69		1.895,05																	
020402		PRIORIDADE 2					9.246,26	5.111,52	2.239,69		1.895,05																	

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0020/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

|--|

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

11

LOTE 1

RT.DIN.0020/07

7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

							6º Adequação				7º Adequação				valor = R\$ X 1.000																			
Item	ROD.	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO							
	SP		Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017							
020420	SP330	Ampliação de OAE's - km 95+032 da Pista Marginal Sul - Eixo VLT																																
020421	SP330	Ampliação de OAE's - km 97+100 da Pista Marginal Norte - Av. Gaspar Bertoni																																
020422	SP330	Ampliação de OAE's - km 97+100 da Pista Marginal Sul - Av. Gaspar Bertoni																																
020423	SP330	Implantação de Retorno Operacional - km 95+000	01/09/07	30/04/08	01/05/08	31/12/08	1.449,03										1.449,03																	
020424	SP330	Implantação de Retorno Operacional - km 96+300	01/08/07	30/04/08	01/08/07	30/06/08	2.816,26										2.816,26																	
020425	SP330	Ampliação de OAE's - km 93+466 da Pista Principal Norte - Av. das Amoreiras	02/01/08	30/06/08	01/11/08	30/04/09	711,01										568,81		512,05															
020426	SP330	Ampliação de OAE's - km 93+453 da Pista Principal Sul - Av. das Amoreiras	15/08/07	11/02/08	01/11/08	30/04/09	868,19										868,19																	
020427	SP330	Ampliação de OAE's - km 95+840 da Pista Principal Norte - Av. J. B. Dunlop	15/09/07	13/03/08	01/05/08	31/12/08	781,50										781,50																	
020428	SP330	Ampliação de OAE's - km 95+840 da Pista Principal Sul - Av. J. B. Dunlop	02/01/08	30/06/08	01/03/08	31/08/08	805,04										644,03		161,01															
020429	SP330	Ampliação de OAE's - km 95+032 da Pista Principal Norte - Eixo VLT	15/08/07	11/02/08	01/04/08	30/09/08	744,85										74,49		670,36															
020430	SP330	Ampliação de OAE's - km 95+032 da Pista Principal Sul - Eixo VLT	15/04/08	12/10/08	01/03/08	31/08/08	736,38										36,82		699,56															
020431	SP330	Implantação das Obras do Projeto Anhanguera	04/04/07	30/04/10	04/04/07	30/04/10	111.195,96									576,71	245,46	490,92		25.041,26														
02043101	SP330	Dispositivo de Entroncamento da SP-330 com a Marginal do Tietê, incluindo remodelação das pistas até o km 13+070	04/04/07	31/08/08	04/04/07	31/08/08	53.849,60									576,71	33.250,91	52.327,08	25.041,26															
02043102	SP330	Dispositivo de Retorno do km 14+500	01/05/08	31/07/09	01/05/08	31/07/09	7.985,03										576,71	32.224,64	21.048,25															
02043103	SP330	Dispositivo de Acesso da Avenida Mutinga do km 15+500	01/07/08	30/04/10	01/07/08	30/04/10	15.126,72												5.760,30	2.224,73														
02043104	SP330	Dispositivo de Entroncamento do km 18+000 (Jaraguá)	01/07/08	30/04/10	01/07/08	30/04/10	12.343,36												5.760,30	2.224,73														
02043105	SP330	Dispositivo de Retorno do km 19+000	01/08/07	30/08/08	01/03/08	28/02/09	4.065,25										1.772,32	2.292,93	7.984,55															
02043106	SP330	Vias Marginais - Implantação km 12+900 ao km 19+200 Pista Norte	01/05/08	31/07/09	01/05/08	31/07/09	3.437,86										677,54	3.387,71	2.750,29	687,57														
0204310601	SP330	Vias Marginais - Implantação do km 12+900 ao km 13+800 Pista Norte	01/05/08	31/07/09	01/05/08	31/07/09	1.603,15												2.750,29	687,57														
0204310602	SP330	Vias Marginais - Implantação do km 18+000 ao km 19+030 Pista Norte	01/05/08	31/07/09	01/05/08	31/07/09	1.834,71												1.282,52	320,63														
02043107	SP330	Vias Marginais - Implantação km 13+200 ao km 19+300 Pista Sul	01/05/08	31/07/09	01/05/08	31/07/09	7.481,36												1.467,77	366,94														
0204310701	SP330	Vias Marginais - Implantação do km 13+200 ao km 13+800 Pista Sul	01/05/08	31/07/09	01/05/08	31/07/09	1.068,77												5.985,09	1.496,27														
0204310702	SP330	Vias Marginais - Implantação do km 15+700 ao km 19+300 Pista Sul	01/05/08	31/07/09	01/05/08	31/07/09	6.412,59												855,02	213,75														
02043108	SP330	Faixa Adicional - km 13+070 ao km 17+700 Pista Norte	01/05/08	31/07/09	01/05/08	31/07/09	1.963,12												5.130,07	1.282,52														
02043109	SP330	Faixa Adicional - km 13+070 ao km 14+200 Pista Sul	01/05/08	31/07/09	01/05/08	31/07/09	479,12												1.570,50	392,62														
02043110	SP330	PGF e SAU - implantação no km 13+500 Pista Sul	01/05/08	31/07/09	01/05/08	31/07/09	543,87												383,30	95,82														
02043111	SP330	Passarela no km 11+600	01/11/07	30/04/08	01/05/08	30/09/08	464,97										464,97																	
02043112	SP330	Passarela no km 13+600	27/09/07	25/01/08	01/11/07	30/06/08	464,97										464,97																	
02043113	SP330	Passarela no km 15+500	15/12/08	14/04/09	15/12/08	14/04/09	464,97										348,73	116,24																
02043114	SP330	Passarela no km 16+100	15/04/09	13/08/09	15/04/09	13/08/09	464,97												464,97	325,48														



LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0020/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

						6º Adequação		7º Adequação				valor = R\$ X 1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Item	ROD.	ATIVIDADE	6º Adequação		7º Adequação		TOTAL	1º ANO		2º ANO		3º ANO		4º ANO		5º ANO		6º ANO		7º ANO		8º ANO		9º ANO		10º ANO		11º ANO		12º ANO		13º ANO		14º ANO		15º ANO		16º ANO		17º ANO		18º ANO		19º ANO		20º ANO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	SP		Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
02043115	SP330	Passarela no km 17+900	14/08/09	12/12/09	14/08/09	12/12/09	464,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

						6º Adequação				7º Adequação				valor = R\$ X 1.000													
Item	ROD.	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
	SP		Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
020505040204	SP330	Balança Fixa km 116+000 Pista Norte - SP-330 (Obra Cancelada)																									
020505040205	SP330	Balança Fixa km 137+000 Pista Sul - SP-330 (Obra Cancelada)																									
0205050403	SP348	Bases para Balanças Móveis - SP-348					428,26				428,26																
020505040301	SP348	Balança Móvel km 109+600 Pista Norte - SP-348	25/05/01	31/08/01	25/05/01	31/08/01	428,26 214,13				428,26 214,13																
020505040302	SP348	Balança Móvel km 162+460 Pista Sul - SP-348	25/05/01	31/08/01	25/05/01	31/08/01	214,13 214,13				214,13 214,13																
0205050404	SP348	Bases para Balanças Fixa - SP-348					214,13				214,13																
020505040401	SP348	Balança Fixa km 23+000 Pista Norte - SP-348 (existente)	30/11/99	16/10/00	30/11/99	16/10/00																					
020505040402	SP348	Balança Fixa km 40+000 Pista Norte - SP-348	30/11/99	16/10/00	30/11/99	16/10/00																					
020505040403	SP348	Balança Fixa km 58+000 Pista Sul - SP-348 (existente)	30/11/99	31/07/00	30/11/99	31/07/00																					
020505040404	SP348	Balança Fixa km 117+000 Pista Norte - SP-348	01/01/06	31/08/06	01/01/06	31/08/06																					
020505040405	SP348	Balança Fixa km 118+000 Pista Sul - SP-348	01/01/06	31/08/06	01/01/06	31/08/06																					
02050505		Paradas de Ônibus - Implantação	01/08/99	12/08/00	01/08/99	12/08/00	554,90		284,04	270,86																	
02050506	SP330	Melhoria no Traçado da Alça de Saída do Posto de Pesagem de Veículo km 53+000 - Pista Sul - Jundiaí	01/08/99	31/12/99	01/08/99	31/12/99	554,90 86,88		284,04 86,88	270,86																	
02050507	SP348	Projeto Executivo do Reparo das irregularidades no pavimento na região do encontro da Ponte Ulisses Guimarães	01/05/00	30/04/01	01/05/00	30/04/01	86,88 29,39		86,88	29,39																	
02050508		Apresentação do Plano Paisagístico ao longo das Rodovias	01/05/00	30/06/00	01/05/00	30/06/00	29,39			29,39																	
03		EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE					97.976,60	13.105,00	24.676,00	4.281,00	5.355,00	390,00	1.461,00	1.939,00	328,00	1.838,06	2.527,72	5.294,14	131,46	18.319,00	3.750,48	4.033,00	5.359,00	650,00	274,00	3.444,84	819,90
0301		EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE - Contratual					97.976,60 94.357,00	13.105,00	24.676,00	4.281,00	5.355,00	390,00	1.461,00	1.939,00	328,00	1.838,06	2.527,72	5.294,14	131,46	18.319,00	3.750,48	4.033,00	5.359,00	650,00	274,00	3.444,84	819,90
0302		EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE - Projeto Anhanguera					94.357,00 3.619,60	13.105,00	24.676,00	4.281,00	5.355,00	390,00	1.461,00	1.939,00	328,00	605,00	1.888,00	5.117,00	123,00	18.284,00	3.604,00	3.998,00	5.359,00	615,00	274,00	2.826,00	129,00
04		DESAPROPRIAÇÕES	01/06/98	30/04/12	01/06/98	30/04/12	3.619,60 53.958,46	1.225,59	28.346,10	9.457,87	1.635,90	894,07	3.120,29	3.436,10	1.020,69	118,68	1.233,06	639,72	177,14	8,46	35,00	146,48	35,00	35,00	618,84	690,90	
05		CONSERVAÇÃO ESPECIAL					53.958,46 267.566,25	1.225,59	28.346,10	9.457,87	1.635,90	894,07	3.120,29	3.436,10	1.020,69	118,68	1.233,06	639,72	177,14	8,46	35,00	146,48	35,00	35,00	4.152,40	19.013,01	
0501		PAVIMENTO (RECAPEAMENTO)					267.566,25 182.789,72	19.294,28	27.868,43	9.408,21	33.961,72	15.744,66	11.425,59	1.069,78	9.705,52	10.684,76	6.664,56	8.974,22	38.144,24	51.454,87					4.152,40	19.013,01	
050101		RECAPEAMENTO VIA ANHANGUERA - SP 330					182.789,72 114.599,68	9.041,57	13.245,01	6.126,40	5.271,71	8.848,08	7.859,58	69,78	7.813,68	7.533,65	6.664,56	8.410,23	35.343,37	47.739,64					2.460,56	15.861,90	
05010102	SP330	Recapeamento - km 11+360 ao km 102+400 - São Paulo/ Campinas	30/05/01	26/08/04	30/05/01	26/08/04	114.599,68 21.201,06	9.041,57	11.912,48	1.150,96	5.246,42	8.848,08	7.859,58	69,78	7.357,42	6.664,56			16.569,26	24.017,67					15.861,90		
05010103	SP330	Recapeamento - km 102+400 ao km 111+000 - Campinas/ Sumaré	10/10/99	30/04/00	10/10/99	30/04/00	21.201,06 2.621,65		369,31	656,55	4.369,35	7.876,49	7.859,58	69,78													
0501010301	SP330	Recapeamento 2ª intervenção km 11+360 ao km 111+000 - São Paulo/ Sumaré	01/05/06	31/07/07	26/04/06	30/04/08	2.621,65 12.867,20		2.598,58	23,07							10.293,76	2.573,44									
0501010302	SP330	Recapeamento 3ª intervenção km 11+360 ao km 111+000 - São Paulo/ Sumaré	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	12.867,20 24.017,67										6.433,60	6.433,60					24.017,67				
0501010303	SP330	Recapeamento 4ª intervenção km 11+360 ao km 111+000 - São Paulo/ Sumaré	01/05/16	30/04/17	01/05/16	30/04/17	24.017,67 14.589,33																24.017,67			14.589,33	
05010104	SP330	Recapeamento - km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/09/98	30/09/99	01/09/98	30/09/99	14.589,33 20.306,16	9.041,57	8.944,59	471,34	877,07	971,59														14.589,33	
0501010401	SP330	Recapeamento 2ª intervenção km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/05/06	31/07/07	01/05/06	31/07/07	20.306,16 1.154,78	9.041,57	8.944,59	471,34	877,07	971,59					923,82	230,96									
0501010402	SP330	Recapeamento 3ª intervenção km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	1.154,78 16.569,26										923,82	230,96					16.569,26				
							16.569,26																16.569,26				

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

14
LOTE 1

RT.DIN.0020/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

						6º Adequação		7º Adequação				7º Adequação																				valor = R\$ X 1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Item	ROD.	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	1º ANO		2º ANO		3º ANO		4º ANO		5º ANO		6º ANO		7º ANO		8º ANO		9º ANO		10º ANO		11º ANO		12º ANO		13º ANO		14º ANO		15º ANO		16º ANO		17º ANO		18º ANO		19º ANO		20º ANO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	SP		Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0501010403	SP330	Recapeamento 4ª intervenção km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/05/16	30/04/17	01/05/16	30/04/17	1.272,57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0020/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

						6º Adequação		7º Adequação		valor = R\$ X 1.000																			
Item	ROD. SP	ATIVIDADE	6º Adequação		7º Adequação		TOTAL																						
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO		
05030202	SP330	Pte - Alargamento - km 30+817 - Rio Juqueri - Pista Norte/Sul - Cajamar	25/10/99	20/04/00	25/10/99	20/04/00	175,93			175,93																			
05030203	SP330	Passagem Inferior - Alargamento e Reforço km 62+425 - Jundiá	01/09/99	11/10/00	01/09/99	11/10/00	175,93			175,92	288,50																		
							464,42																						
05030204	SP330	Pte sobre o Rio Jundiá - Ampliação e Recuperação km 62+696 - Jundiá	01/07/99	11/10/00	01/07/99	11/10/00	464,42			175,92	288,50																		
							464,43			175,93	288,50																		
05030205	SP330	Passagem Inferior - Alargamento e Reforço 93+453 (antigo km 94+041) - Pista Norte/Sul - Campinas	25/09/00	09/03/01	25/09/00	09/03/01	464,43			175,93	288,50																		
							288,50				288,50																		
05030206	SP330	Passagem Inferior - Alargamento e Reforço km 95+032 (Vdt sobre os trilhos do VLT) - Campinas	03/11/99	30/03/00	03/11/99	30/03/00	288,50																						
							175,93			175,93																			
05030207	SP330	Passagem Inferior - Alargamento e Reforço km 95+840 - Pista Norte/Sul - Campinas	22/12/00	20/07/01	22/12/00	20/07/01	175,93			175,93																			
							583,34				288,50	294,84																	
050303		DEMAIS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	01/07/98	31/01/18	01/07/98	31/01/18	583,34				288,50	294,84																	
							10.002,42	500,32	255,63		105,30	945,92	4.777,20	2.418,05	1.000,00														
0504		Dispositivos de Segurança e Proteção - Em todas as Rodovias	01/05/98	30/04/02	01/05/98	30/04/02	10.002,42	500,32	255,63		105,30	945,92	4.777,20	2.418,05	1.000,00														
							33.282,32	6.466,78	336,96		218,46	26.260,12																	
050401	SP330	Barreiras Rígidas de Concreto - km 11+600 ao km 19+000 - São Paulo	01/05/98	30/06/99	01/05/98	30/06/99	33.282,32	6.466,78	336,96		218,46	26.260,12																	
							6.503,74	6.466,78	36,96																				
050402	SP330	Barreiras Rígidas de Concreto - km 20+400 ao km 98+000 - Osasco/ Campinas	01/12/99	30/03/02	01/12/99	30/03/02	6.503,74	6.466,78	36,96																				
							21.114,76		300,00		218,46	20.596,30																	
050403		Dispositivos de Segurança	01/05/01	08/04/02	01/05/01	08/04/02	21.114,76		300,00		218,46	20.596,30																	
							5.663,82					5.663,82																	
0505		Sinalização - Em todas as Rodovias	01/11/98	30/04/17	01/11/98	30/04/17	5.663,82					5.663,82																	
							23.213,15	608,60	1.743,47	1.659,75	524,89	1.303,56	1.106,89		1.691,84	3.151,11			563,99	2.300,87	3.715,23				1.691,84	3.151,11			
050501	SP330	Sinalização 1ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/10/99	30/04/04	01/10/99	30/04/04	23.213,15	608,60	1.743,47	1.659,75	524,89	1.303,56	1.106,89		1.691,84	3.151,11			563,99	2.300,87	3.715,23				1.691,84	3.151,11			
							3.185,82		489,51	78,36	207,50	1.303,56	1.106,89																
050502	SP330	Sinalização 2ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/05/06	30/04/07	01/05/06	30/04/07	3.185,82		489,51		78,36	207,50	1.303,56	1.106,89															
							2.014,97																						
050503	SP330	Sinalização 3ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	2.014,97																						
							2.014,97																						
050504	SP330	Sinalização 4ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/05/16	30/04/17	01/05/16	30/04/17	2.014,97																						
							2.014,97																						
050505	SP330	Sinalização 1ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/09/98	30/09/99	01/09/98	30/09/99	2.014,97																						
							1.420,17	608,60	811,57																				
050506	SP330	Sinalização 2ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/05/06	30/04/07	01/05/06	30/04/07	1.420,17	608,60	811,57																				
							1.136,14																						
050507	SP330	Sinalização 3ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	1.136,14																						
							1.136,14																						
050508	SP330	Sinalização 4ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/05/16	30/04/17	01/05/16	30/04/17	1.136,14																						
							1.136,14																						
050509	SP348	Sinalização 1ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/10/99	28/02/02	01/10/99	28/02/02	1.136,14																						
							2.114,80		262,06	1.535,35	317,39																		
050510	SP348	Sinalização 2ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/05/05	30/04/06	01/05/05	30/04/06	2.114,80																						
							1.691,84																						
050511	SP348	Sinalização 3ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/05/09	30/04/11	01/05/09	30/04/11	1.691,84																						
							1.691,89																						
050512	SP348	Sinalização 4ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/05/15	30/04/16	01/05/15	30/04/16	1.691,89																						
							1.691,84																						
050513	SP348	Sinalização Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	1.691,84																						
							1.700,26																						
050514	SP300	Sinalização Rodovia Dom Gabriel - 1ª intervenção - Jundiá	01/03/01	30/04/01	01/03/01	30/04/01	1.700,26											</											

LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0020/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	6ª Adequação				7ª Adequação				TOTAL	7ª Adequação																			
			6º Adequação		7º Adequação		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO		5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO				
			Início	Término	Início	Término																									
050602	SP330	Correção e adequação do sistema de drenagem																													
05060201	SP330	Correção e adequação do sistema de drenagem - km 15+500 ao km 17+000 - Incluindo construção de Bueiro km 16+000 - São Paulo	26/07/99	24/04/00	26/07/99	24/04/00																									
05060202	SP330	Correção e adequação do sistema de drenagem - km 17+000 ao km 18+000 - São Paulo	01/05/99	30/11/99	01/05/99	30/11/99																									
05060203	SP330	Prolongamento de Galeria km 87+000 - Campinas	01/08/99	20/04/00	01/08/99	20/04/00																									
05060204	SP330	Prolongamento de Galeria km 89+000 - Campinas	08/12/99	20/04/00	08/12/99	20/04/00																									
050603		Estabilização de taludes																													
05060301	SP330	Estabilização de talude de Corte e Aterro - São Paulo/ Cordeirópolis	01/02/99	20/12/00	01/02/99	20/12/00																									
05060302	SP348	Estabilização de Taludes de Corte e Aterro	01/02/99	20/12/00	01/02/99	20/12/00																									
050605	SP330	Recapeamento - km 75+900 - Trevo de Vinhedo	01/06/98	26/10/98	01/06/98	26/10/98																									
050606	SP330	Recapeamento - km 82+000 - SP-330 - Campinas	01/06/00	30/09/00	01/06/00	30/09/00																									
050607		Recuperação dos Pátios de Apreensão de Veículos	01/11/98	30/11/98	01/11/98	30/11/98																									
06		CONTRATOS SUB-ROGADOS	01/05/98	30/04/01	01/05/98	30/04/01	88.002,00	25.667,00	44.001,00	18.334,00																					
07		INDENIZAÇÕES	01/05/98	30/04/99	01/05/98	30/04/99	88.002,00	25.667,00	44.001,00	18.334,00																					
							5.526,00	5.526,00																							
		6ª Adequação					1.445.532,69	100.685,27	228.689,07	295.066,42	164.087,90	31.434,10	27.821,51	29.416,12	59.699,98	47.406,87	88.033,54	80.876,28	53.531,11	81.973,36	62.840,30	34.607,69	30.683,58	777,23	4.429,35	22.484,84	988,17				
		7ª Adequação																													
							1.449.744,26	100.685,27	228.689,07	295.066,42	164.087,90	31.434,10	27.821,51	29.416,12	59.699,98	43.546,71	76.541,74	101.127,87	53.912,06	81.973,36	62.828,30	33.750,68	30.683,58	777,23	4.429,35	22.484,84	988,17				