

**TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 22/ 2009****TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA Nº 005/CR/1998****SISTEMA RODOVIÁRIO ANHANGÜERA-BANDEIRANTES****EDITAL DE LICITAÇÃO DER Nº 007/CIC/1997****Protocolo ARTESP nº 140652/09**

Pelo presente instrumento, de um lado, a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARTESP**, instituída pela Lei Complementar nº 914/02, neste ato representada por seu Diretor Geral, Dr. Carlos Eduardo Sampaio Doria, nos termos do Decreto nº 46.708/02 e, de outro lado a **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S/A**, representada na forma de seu Estatuto Social por seu Diretor-Presidente Maurício Soares Vasconcellos e por seu Diretor Roberto Siriani de Oliveira,

**OBJETO DO CONTRATO:**

Exploração, mediante concessão, do Sistema Rodoviário correspondente à malha rodoviária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes (Lote 1), compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos serviços delegados, a execução, gestão e fiscalização de serviços de apoio aos serviços não delegados e gestão e fiscalização dos serviços complementares.



**FINALIDADE:**

Aprovação da 10ª adequação do cronograma de investimentos do lote 01 e o reconhecimento do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998.

**CONSIDERANDO:**

- a) O relatório técnico da Diretoria de Investimentos RT.DIN.0017/09, de 16/11/2009;
- b) Os estudos promovidos pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro no despacho FD.DCE 2371/09, de 24/11/2009;
- c) Os fundamentos exarados no Parecer técnico Institucional nº 0178/2009, de 26/11/2009, da Diretoria de Assuntos Institucionais e demais elementos de instrução constantes do Processo ARTESP nº 008.489/2009;
- d) A deliberação do Conselho Diretor da ARTESP de 26/11/2009 (Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – Seção I, de 01/12/2009) que aprovou a 10ª adequação do cronograma de investimentos da CONTRATADA e reconheceu o desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998;

Resolvem as partes aditar e modificar o Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, o que fazem mediante os seguintes termos:

**Cláusula 1ª:**

Fica aprovada a 10ª adequação do cronograma físico-financeiro, alterando o Quadro 6-A – Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negócios a que se refere o Anexo 8 do Edital de Licitação nº 007/CIC/1997, conforme demonstrado no cronograma anexo que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste instrumento e do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998.





**Cláusula 2ª:**

Fica reconhecido o desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998 em decorrência da adequação de cronograma mencionada na cláusula anterior, tudo conforme demonstrativos e justificativas técnicas e jurídico-institucionais expendidas no Processo ARTESP nº 008.489/2009.

**Cláusula 3ª:**

O desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, reconhecido na Cláusula 2ª, consolidado com os efeitos das modificações introduzidas pelas 6ª, 7ª, 8ª, e 9ª adequações do cronograma de investimentos, formalizados pelos Termos Aditivos Modificativos nºs 17, 18, 19 e 21, resultou numa posição acumulada representativa de um crédito, a favor da CONTRATADA, em Valor Presente Líquido de R\$ 1.527 mil (hum milhão e quinhentos e vinte e sete mil reais), base julho/1997, resultante dos ajustes efetuados.

**Cláusula 4ª:**

Fica certo e ajustado pelas partes, que o restabelecimento da TIR, aos saldos de caixa do projeto, será realizado oportunamente, em processo administrativo próprio, observando as modalidades estabelecidas no item 25.3 do Contrato de Concessão e a Resolução ST-2, de 11/03/2005.

**Cláusula 5ª:**


Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, e seus aditamentos, que ficam ratificados naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste instrumento ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.





O presente instrumento, lavrado em 04 (quatro) vias, com 04 folhas cada, de igual teor e forma, na Diretoria Geral da ARTESP, situada à Rua Urussuí, nº 300, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em 15 de dezembro de 2009, lido e achado conforme, é assinado pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Pela ARTESP


  
**Carlos Eduardo Sampaio Doria**  
Diretor Geral

Pela Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S/A

  
**Maurício Soares Vasconcellos**  
Diretor Presidente

  
**Roberto Siriani de Oliveira**  
Diretor

Testemunhas:







Y:\CONTROLE DE OBRAS\ADEQUAÇÕES\ADEQUAÇÕES CRONOGRAMAS PROCESSO\LOTE - 01 AUTOBAN\10ª ADEQUAÇÃO\LO1\_2009 - CFF\_10ª Adequação Rev01





Página 2 de 2



























Página 9 de 12









LOTE 01 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 01

RT.DIN.0017/09  
10ª Adequação

valor = R\$ X 1.000 (Base Jul/ 97)

|          |            | 9º Adequação                                                                                     |              |          |               |          | 10º Adequação |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| Item     | ROD.<br>SP | ATIVIDADE                                                                                        | 9º Adequação |          | 10º Adequação |          | TOTAL         | 1º Ano   | 2º Ano   | 3º Ano   | 4º Ano    | 5º Ano   | 6º Ano   | 7º Ano   | 8º Ano   | 9º Ano   | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano  | 16º Ano  | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano  | 21º Ano  | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano |    |
|          |            |                                                                                                  | Início       | Término  | Início        | Término  |               | 1998     | 1999     | 2000     | 2001      | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012     | 2013     | 2014    | 2015    | 2016    | 2017     | 2018     | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | ## |
| 05030111 | SP330      | Passagem Superior - Recuperação km 103+649 - Campinas                                            | 16/09/02     | 31/07/03 | 16/09/02      | 31/07/03 | 420,54        |          |          |          |           |          | 400,00   | 20,54    |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 420,54        |          |          |          |           |          | 400,00   | 20,54    |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 05030112 | SP330      | Passagem Superior - Recuperação km 103+670 - Campinas                                            | 06/09/02     | 31/07/03 | 06/09/02      | 31/07/03 | 420,53        |          |          |          |           |          | 400,00   | 20,53    |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 420,53        |          |          |          |           |          | 400,00   | 20,53    |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 05030113 | SP330      | Pte - Recuperação - km 110+746 - Rio Quilombo - Marginal Norte - Sumaré                          | 01/10/99     | 31/12/99 | 01/10/99      | 31/12/99 | 131,45        |          | 131,45   |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 131,45        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 05030114 | SP330      | Pte - Ampliação e Recuperação km 130+000 - Rio Piracicaba - Pista Norte - Americana              | 01/01/02     | 31/07/02 | 01/01/02      | 31/07/02 | 680,06        |          |          |          |           | 664,24   | 15,82    |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 680,06        |          |          |          |           | 664,24   | 15,82    |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 050302   |            | OBRAS DE ALARGAMENTO/ AMPLIAÇÃO                                                                  |              |          |               |          | 2.328,48      |          | 879,64   | 1.154,00 | 294,84    |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 2.328,48      |          | 879,64   | 1.154,00 | 294,84    |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 05030201 | SP330      | Passagem Inferior - Ampliação km 30+770 - Cajamar                                                | 01/11/99     | 20/04/00 | 01/11/99      | 20/04/00 | 175,93        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 175,93        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 05030202 | SP330      | Pte - Alargamento - km 30+817 - Rio Juqueri - Pista Norte/Sul - Cajamar                          | 25/10/99     | 20/04/00 | 25/10/99      | 20/04/00 | 175,93        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 175,93        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 05030203 | SP330      | Passagem Inferior - Alargamento e Reforço km 62+425 - Jundiá                                     | 01/09/99     | 11/10/00 | 01/09/99      | 11/10/00 | 464,42        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 464,42        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 05030204 | SP330      | Pte sobre o Rio Jundiá - Ampliação e Recuperação km 62+696 - Jundiá                              | 01/07/99     | 11/10/00 | 01/07/99      | 11/10/00 | 464,43        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 464,43        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 05030205 | SP330      | Passagem Inferior - Alargamento e Reforço 93+453 (antigo km 94+041) - Pista Norte/Sul - Campinas | 25/09/00     | 09/03/01 | 25/09/00      | 09/03/01 | 288,50        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 288,50        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 05030206 | SP330      | Passagem Inferior - Alargamento e Reforço km 95+032 (Vdt sobre os trilhos do VLT) - Campinas     | 03/11/99     | 30/03/00 | 03/11/99      | 30/03/00 | 175,93        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 175,93        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 05030207 | SP330      | Passagem Inferior - Alargamento e Reforço km 95+840 - Pista Norte/Sul - Campinas                 | 22/12/00     | 20/07/01 | 22/12/00      | 20/07/01 | 583,34        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 583,34        |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 050303   |            | DEMAIS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS                                                                   | 01/07/98     | 31/01/18 | 01/07/98      | 31/01/18 | 10.002,42     | 500,32   | 255,63   | 105,30   | 945,92    | 4.777,20 | 2.418,05 | 1.000,00 |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 10.002,42     | 500,32   | 255,63   | 105,30   | 945,92    | 4.777,20 | 2.418,05 | 1.000,00 |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 0504     |            | Dispositivos de Segurança e Proteção - Em todas as Rodovias                                      | 01/05/98     | 30/04/02 | 01/05/98      | 30/04/02 | 33.282,32     | 6.466,78 | 336,96   | 218,46   | 26.260,12 |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 33.282,32     | 6.466,78 | 336,96   | 218,46   | 26.260,12 |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 050401   | SP330      | Barreiras Rígidas de Concreto - km 11+600 ao km 19+000 - São Paulo                               | 01/05/98     | 30/06/99 | 01/05/98      | 30/06/99 | 6.503,74      | 6.466,78 | 36,96    |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 6.503,74      | 6.466,78 | 36,96    |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 050402   | SP330      | Barreiras Rígidas de Concreto - km 20+400 ao km 98+000 - Osasco/ Campinas                        | 01/12/99     | 30/03/02 | 01/12/99      | 30/03/02 | 21.114,76     |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 21.114,76     |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 050403   |            | Dispositivos de Segurança                                                                        | 01/05/01     | 08/04/02 | 01/05/01      | 08/04/02 | 5.663,82      |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 5.663,82      |          |          |          |           |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |          |          |         |         |         |          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            | Sinalização - Em todas as Rodovias                                                               | 01/11/98     | 30/04/17 | 01/11/98      | 30/04/17 | 23.213,15     | 608,60   | 1.743,47 | 1.659,75 | 524,89    | 1.303,56 | 1.106,89 |          | 1.691,84 | 3.151,11 |         |         |         |         | 563,99  | 2.300,87 | 3.715,23 |         |         |         | 1.691,84 | 3.151,11 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
|          |            |                                                                                                  |              |          |               |          | 23.213,15     | 608,60   | 1.743,47 | 1.659,75 | 524,89    | 1.303,56 | 1.106,89 |          | 1.691,84 | 3.151,11 |         |         |         |         | 563,99  | 2.300,87 | 3.715,23 |         |         |         | 1.691,84 | 3.151,11 |         |         |         |         |         |         |         | </      |         |    |



Y:\CONTROLE DE OBRAS\ADEQUAÇÕES\ADEQUAÇÕES CRONOGRAMAS PROCESSO\LOTE - 01 AUTOBAN\10ª ADEQUAÇÃO\01\_2009 - CEE\_10ª Adequação Resol.